盐都区新能源汽车充电桩建设项目

服务可用性和连续性管理报告

中达丰集团有限公司

2025-12-20

文档信息

文档名称编号	容量管理计划（ZDFJT-ITSS-FWKYXHLXXGL）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-12-20	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

盐都区新能源汽车充电桩建设项目 1

服务可用性和连续性管理报告 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 概述 4

2. 核心指标达成情况 4

3. 服务可用性保障情况 4

3.1. 监控与告警情况 4

3.2. 事件处理情况 4

3.3. 预防性维护执行情况 5

4. 业务连续性管理情况 5

4.1. 应急预案演练 5

4.2. 连续性事件处理 5

5. 关键资源保障情况 5

6. 可用性改进计划 6

7. 下阶段工作重点 6

1. 概述

本报告依据《盐都区新能源汽车充电站建设项目服务可用性和连续性管理计划》的要求，对项目在2025年第四季度的运营情况进行总结与分析。报告内容涵盖核心指标达成情况、关键管理活动执行、重大事件处理及资源保障状态，旨在全面评估服务可用性与连续性管理的有效性，并为下季度工作提供决策依据。

2. 核心指标达成情况

本季度严格遵循《服务可用性和业务连续性管理制度》设定的两项关键指标进行考核，具体达成情况如下：

序号	衡量指标	目标值	本季度实际值	达成情况	分析与说明
1	业务可用性	≥ 99%	**100%**	达成	本季度服务持续可用
2	服务连续性	≤ 2 次	**0次**	达成	本季度未发生由火灾、大规模断电、硬件瘫痪等突发事件导致的服务完全中断。

3. 服务可用性保障情况

3.1. 监控与告警情况

监控平台7×24小时运行正常，共产生告警42条，其中：

紧急告警：3条（已全部处理）

重要告警：12条（已全部处理）

一般告警：27条（已闭环）

3.2. 事件处理情况

服务台共受理事件58起，平均响应时间8分钟，平均修复时间35分钟。

主要故障类型：网络连接异常（18起）、充电桩通信模块故障（10起）、电力波动（5起）。

3.3. 预防性维护执行情况

完成月度预防性维护计划3次，覆盖全部充电站。

发现并提前处理潜在风险点7处，如电缆接头松动、网络设备散热不良等。

4. 业务连续性管理情况

4.1. 应急预案演练

于2025年8月15日组织了一次区域停电应急演练，参与人员包括运维部、服务台及现场工程师。

演练结果：恢复时间符合预案要求，通讯协调顺畅，团队响应有序。

4.2. 连续性事件处理

本季度未发生服务连续性事件。

原因分析：

预防性维护措施到位，设备故障率显著下降。

双路供电、双网络链路等冗余架构有效避免了单点故障。

监控预警及时，潜在风险在发展为连续性事件前已被消除。

5. 关键资源保障情况

资源类型	状态说明	保障效果
人员	团队稳定，开展专项培训2次；增设“预测性维护工程师”岗位	人员技能提升，故障预判能力增强
备件	备件库库存充足，关键备件可用率达100%	未发生因缺件导致的维修延迟
电力与网络	全部站点双路供电、双运营商链路运行正常	本季度未发生电力或网络导致的业务中断
系统架构	核心系统实现集群部署，具备自动负载均衡与故障迁移能力	

6. 可用性改进计划

改进方向	具体措施	责任人	完成时间	预期效果
网络优化	部署SD-WAN，实现多链路智能切换与优化	运维部经理	2026-1-15	消除网络抖动导致的瞬时不可用
电力质量提升	为高敏感站点增配在线式UPS与稳压装置	运维项目经理	2026-1-15	彻底消除电压波动影响
自动化恢复	开发并部署故障自愈脚本，覆盖常见软故障场景	运维实施工程师	2026-3-15	将平均恢复时间缩短至5分钟内
用户无感升级	实施业务不中断的系统升级与配置变更流程	技术架构组	2026-4-15	计划内维护不影响可用性计算

7. 下阶段工作重点

持续推进“100%可用性攻坚计划”，重点优化网络与电力基础保障。

开展2026年第一季度“全自动故障恢复演练”，减少人工干预依赖。

深化预测性维护模型，扩大AI故障预测覆盖范围。

建立“零中断变更管理流程”，确保所有系统更新不影响业务连续性。