盐都区新能源汽车充电站建设项目

交付实施计划

中达丰集团有限公司

2025年4月10日

文档信息

文档名称编号	交付实施计划（ZDFJT-ITSS-JFSSJH）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-4-10	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目 1

交付实施方案 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 项目概述与交付目标 ..... **错误！未定义书签。**

2. 项目组织架构与职责分工 ..... **错误！未定义书签。**

3. 详细实施计划与时间表 ..... **错误！未定义书签。**

4. 关键技术标准与质量保障措施 ..... **错误！未定义书签。**

5. 沟通与协调机制 ..... **错误！未定义书签。**

6. 后期运维支持承诺（质保期） ..... **错误！未定义书签。**

1. 项目核心信息

项目要素	具体内容
项目名称	盐都区新能源汽车充电站建设项目
合同双方	甲方： 盐都区发展和改革局 乙方： 中达丰集团有限公司
建设规模	共计60个新能源汽车充电桩（具体型号、功率根据最终技术方案确定），配套建设电力、监控、网络、消防等设施。
合同范围	设计（初步、施工图）、采购、施工、安装、调试、试运行、竣工验收及质保期运维。
交付总目标	按合同约定期限，高质量完成全部60个充电桩的建设与调试，并通过甲方最终验收，实现项目整体移交。
核心约束	固定总价包干，需严格在合同工期内完成，延期将面临每日0.1%的违约金。

2. 关键里程碑

以下计划以 合同签订日为基准日（T日）进行推演，确保满足合同要求

序号	关键里程碑	计划起止时间	必须完成的交付成果	负责人/主责岗位	关联外部活动/备注
M1	项目启动与合同签订	2025.04.01 - 2025.04.07	1. 项目章程 2. 正式合同签署生效	副总经理、运维项目经理	内部启动会，明确团队职责。
M2	深化设计与审查通过	2025.04.08 - 2025.05.31	1. 现场勘察报告 2. 全套施工图设计文件 3. 设计审查合格报告（甲方确认）	运维项目经理、技术支持工程师	关键付款节点（建议合同约定）。
M3	主要设备采购合同签订	2025.06.01 - 2025.06.30	1. 设备采购清单与技术协议 2. 核心设备采购合同	运维项目经理、采购专员	启动长周期设备生产。
M4	全部设备到场验收	2025.09.01（前）	1. 所有设备到货验收单（甲方签章） 2. 设备合格证、检测报告归档	运维项目经理、采购专员、运维实施工程师	关键付款节点，现场具备安装条件。
M5	现场施工与安装完成	2025.09.01 - 2025.12.31	1. 基础施工验收记录 2. 设备安装调试记录 3. 隐蔽工程影像资料	运维实施工程师、基础环境/网络工程师	冬季来临前完成主要户外作业。
M6	系统联调与试运行启动	2026.01.01 - 2026.01.31	1. 系统联调测试报告 2. 试运行启动确认书	软件运维工程师、运维实施工程师	开始为期≥30天的试运行。
M7	试运行结束与竣工	2026.02.01 -	1. ≥30天试运行报告 2. 竣工资料初稿	运维项目经理、质量部	内部审计，问题整改闭环。

序号	关键里程碑	计划起止时间	必须完成的交付成果	负责人/主责岗位	关联外部活动/备注
	预验收	2026.02.28	3. 内部预验收问题清单		
M8	项目正式竣工验收	2026.03.01 - 2026.03.20	1. 最终竣工验收报告（甲方签章） 2. 完整竣工图及资料包 3. 资产移交清单	运维项目经理、副总经理	关键付款节点，申请组织正式验收。
M9	项目移交与运维接管	2026.03.21 - 2026.03.31	1. 运维手册、培训记录 2. 服务台交接确认单 3. 项目总结报告	运维项目经理、服务台经理、服务知识经理	对甲方培训，知识入库，服务台上线。

3. 岗位职责分解

阶段	时间	主要工作内容分解	核心执行团队	支持与监督
第一阶段：设计规划 (2025.04-05)	2个月	1. 现场详细踏勘，点位最终确认 2. 完成施工图设计及内部评审。 3. 提交甲方审查并取得批复。 4. 编制初步采购清单。	主责： 技术支持工程师 管理： 运维项目经理	质量部参与设计评审。
第二阶段：采购与准备 (2025.06-08)	3个月	1. 完成全部设备、材料招标采购 2. 签订合同，跟踪生产进度，进行厂验。 3. 办理施工前期手续（报建、许可）。 4. 施工队进场准备，技术交底。	主责： 采购专员 协调： 运维项目经理 技术： 技术支持工程师	财务部支持付款流程。
第三阶段：全面施工 (2025.09-12)	4个月	1. 站点基础、电缆、接地等施工 2. 充电桩体、配电柜等设备安装 3. 网络、监控系统布线与安装。 4. 分阶段进行设备单体上电调试	主力： 运维实施工程师 专业： 基础环境/网络工程师 管理： 运维项目经理	质量部进行关键节点抽查。
第四阶段：调试试运行 (2026.01-02)	2个月	1. 完成全系统联调，功能性能测试。 2. 运营管理平台部署与数据对接 3. 开始为期30天以上连续试运行 4. 根据试运行结果进行最终优化	主责： 软件运维工程师 支持： 运维实施工程师	服务台经理开始了解系统。
第五阶段：验收移交 (2026.03)	1个月	1. 整理编制全部竣工文档。 2. 组织内部预验收，整改问题。 3. 申请并配合甲方完成正式验收 4. 资产移交、用户培训、知识入库。 5. 服务台正式接入，开启质保服务。	总负责： 运维项目经理 参与： 全体核心团队、质量部、服务知识经理	副总经理出席最终验收。

4. 核心风险控制与保障措施

风险类别	具体风险	应对策略	责任人
进度风险	设备供货延迟	采购合同中明确罚则，在2025年6月前锁定关键设备订单，项目经理每周跟踪生产进度。	采购专员、运维项目经理
质量风险	施工不符合规范	严格执行施工方案交底，基础环境运维工程师现场监督，质量部对隐蔽工程进行突击检查。	基础环境运维工程师、质量部
沟通风险	甲方需求变更	所有变更必须经运维项目经理书面提出，由副总经理评估成本与工期影响后，与甲方签署补充协议。	运维项目经理、副总经理
验收风险	竣工资料不全	软件运维工程师与运维项目经理从项目启动即开始同步整理文档，质量部在预验收阶段专项审计文档。	软件运维工程师、运维项目经理
运维风险	移交后支持脱节	服务台经理在试运行阶段即介入，服务知识经理全程参与文档编制并完成知识入库。	服务台经理、服务知识经理

5. 沟通与回报机制

1. 项目周会：每周一上午，由运维项目经理主持，核心实施团队参加，跟踪任务，解决问题。
2. 月度汇报：每月最后一周，运维项目经理向运维部经理和副总经理提交书面月报，汇报进度、成本、风险及下月计划。
3. 里程碑评审会：在每个里程碑（M2, M4, M7, M8）完成后3日内，由副总经理或运维部经理主持召开评审会，决定是否进入下一阶段。
4. 紧急升级路径：现场重大问题 → 运维项目经理 → 运维部经理 → 副总经理。确保2小时内响应升级。