盐都区新能源汽车充电站建设项目

改进方案

中达丰集团有限公司

2025年12月30日

文档信息

文档名称编号	赶紧方案（ZDFJT-ITSS-JFSSJH）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-12-30	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目 1

改进方案 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 总体目标 4

2. 改进方向与措施 4

2.1. 巡检标准化与规范化 4

2.2. 设备预防性维护 4

2.3. 网络与系统监控优化 4

2.4. 问题跟踪与闭环管理 5

2.5. 巡检质量与效果评估 5

3. 实施计划 5

4. 责任分工 5

5. 预期成效 5

1. 总体目标

提升巡检工作的系统性、预防性与响应效率，降低设备故障率，保障充电站长期稳定运行，优化用户体验。

2. 改进方向与措施

2.1. 巡检标准化与规范化

制定详细巡检手册：明确每项检查内容的标准、方法、工具与判定依据。

统一记录模板：推广电子化巡检系统，实现数据实时上传、自动汇总与分析。

加强巡检人员培训：每季度组织一次专项培训，提升对设备状态、安全隐患的识别能力。

2.2. 设备预防性维护

建立设备健康档案：为每个站点、每台设备建立维护历史记录，跟踪关键部件（如风扇、枪线、配电设备）的使用寿命。

制定预防性更换计划：针对易损件（如枪线、密封条、风扇）设定更换周期，避免突发故障。

环境适应性改造：针对站点#23等存在潮气问题的站点，加装防凝露装置、改善通风，并开展季节性专项检查。

2.3. 网络与系统监控优化

部署网络质量监测工具：实时监控各站点网络延迟、丢包率，设置阈值告警。

建立平台日志智能分析机制：通过日志分析系统自动识别异常模式（如频繁闪断、服务异常），提前预警。

加强数据一致性校验：每月开展一次平台与现场数据的全面比对，确保计费与充电记录准确。

2.4. 问题跟踪与闭环管理

完善工单管理系统：所有巡检发现问题必须录入系统（如Jira），明确责任人、处理时限、验收标准。

建立问题复盘机制：对中高等级问题进行根本原因分析，制定防止再发生措施。

实施整改验收制度：整改完成后须由巡检人员或第三方复核，确认闭环后方可关闭工单。

2.5. 巡检质量与效果评估

设立巡检KPI：包括问题发现率、整改完成率、设备可用率、用户投诉率等。

开展不定期抽查：由项目经理或质量部门对已巡检站点进行抽查，评估巡检执行质量。

建立用户反馈渠道：通过APP、现场二维码等方式收集用户使用体验，作为巡检效果的补充评价。

3. 实施计划

阶段	时间周期	主要内容
第一阶段	2026年1月	修订巡检标准、启动培训、部署网络监测工具
第二阶段	2026年2月	建立设备健康档案、实施预防性维护试点（站点#12、#23）
第三阶段	2026年3月起	全面推行电子化巡检、建立问题闭环机制、开展首次效果评估

4. 责任分工

项目经理：统筹改进方案实施，监督进度与质量。

运维团队：执行巡检、维护、整改任务，反馈执行问题。

5. 预期成效

设备故障率下降0%

用户投诉率降低15%

巡检数据完整率与准确率达 100%