盐都区新能源汽车充电站建设项目

交付实施方案

中达丰集团有限公司

2025年4月10日

文档信息

文档名称编号	交付实施方案（ZDFJT-ITSS-JFSSFA）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-4-10	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目 1

交付实施方案 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 项目概述与交付目标 4

2. 项目组织架构与职责分工 4

3. 详细实施计划与时间表 5

4. 关键技术标准与质量保障措施 6

5. 沟通与协调机制 6

6. 后期运维支持承诺（质保期） 6

1. 项目概述与交付目标

项目概述：根据合同约定，本项目将在盐都区辖区内建设60个新能源汽车充电桩，配套建设电力、监控、网络、消防等设施，形成安全、高效、智能的公共充电服务网络。

交付目标：在2026年3月31日前，完成所有充电站点的勘察、设计、设备采购、施工安装、系统调试及竣工验收工作，确保所有充电桩100%可用，并通过甲方组织的最终验收，实现项目整体移交。

2. 项目组织架构与职责分工

为确保项目高效推进，严格遵循公司岗位职责体系，成立专项项目组，组织结构及核心成员职责如下：

项目总指挥（1名）：副总经理

职责：对总经理负责，全面监督项目实施与维护工作。审批项目总体计划与预算，协调解决跨部门重大资源问题，听取项目关键节点汇报，并对项目最终交付质量与客户满意度负领导责任。

项目总监（1名）：运维部经理

职责：对项目交付的最终结果负责。负责组建项目团队，统筹管理项目全过程的计划、执行、监控与收尾。直接领导运维项目经理，并协调运维部内各专业工程师资源，确保技术方案落地与服务质量。

项目经理（1名）：运维项目经理

职责：项目现场第一责任人。负责制定详细的项目实施管理计划与预算，控制项目进度、成本与质量。负责现场日常管理、客户沟通、供应商协调，并严格按流程完成项目交付文档，确保项目按期验收。

项目实施核心团队：

技术支持工程师（1-2名）：负责项目前期的技术方案深化、投标支持，以及实施过程中复杂技术问题的攻关与指导。

运维实施工程师（2-3名）：负责现场具体执行工作，包括设备安装、系统调试、用户培训及技术问题的一线解决。

基础环境运维工程师（1名）： 负责充电站配电、网络布线、接地等基础环

境的施工协调、技术监督与验收。

网络工程师（1名）：负责项目网络架构设计与实施，确保充电桩与运营管理平台、监管平台之间的稳定数据通信。

软件运维工程师（1名）：负责充电运营管理平台、监控系统的部署、配置、联调及后期移交培训。

项目支持团队：

采购专员（1名）：负责项目所有设备、材料的采购流程执行，确保合规、及时供应。

质量部（参与）：质量管理专员在关键节点（如设计评审、设备到货、竣工验收）参与质量检查与过程审计。

服务台（后期介入）：项目上线后，客服与服务台经理负责接收并流转用户投诉与故障申告，启动运维服务流程。

3. 详细实施计划与时间表

本方案总工期分为六个核心阶段，具体计划如下：

阶段	主要工作内容	计划起止时间	关键交付物	负责岗位/主责人
第一阶段：启动与深化设计	1. 项目启动会，组建团队。 2. 现场详细勘察与点位确认。 3. 完成初步设计及概算，提交甲方审查。 4. 根据审查意见，完成全部施工图设计。	2025.04.01 - 2025.05.31	项目章程、现场勘察报告、全套设计图纸及文件	**运维项目经理**（统筹） **技术支持工程师**（方案）
第二阶段：设备采购与生产	1. 制定设备采购清单。 2. 完成核心设备招标/下单。 3. 监督设备生产，进行厂验。	2025.06.01 - 2025.08.31	设备采购合同、生产进度报告、厂验记录	**运维项目经理** **采购专员** **技术支持工程师**（技术规格）
第三阶段：基础与土建施工	1. 办理施工许可。 2. 各站点基础施工、电缆敷设。 3. 配电房、接地系统施工。	2025.09.01 - 2025.10.31	施工日志、隐蔽工程验收记录	**运维项目经理** **基础环境运维工程师** **运维实施工程师**
第四阶段：设备安装与调试	1. 设备运输与到货验收。 2. 充电桩安装、电气接线。 3. 网络与监控系统安装。 4. 单机与系统联调。	2025.11.01 - 2026.01.31	设备签收单、安装记录、调试报告	**运维实施工程师**（主力） **网络工程师** **软件运维工程师** **运维项目经理**（协调）
第五阶段：试运行与验收	1. 全系统≥30天连续试运行。 2. 编制竣工资料、运维手册。 3. 申请并配合竣工验收。	2026.02.01 - 2026.03.15	试运行报告、竣工图、竣工验收报告	**运维项目经理** **软件运维工程师** **质量管理专员**（审计）

阶段	主要工作内容	计划起止时间	关键交付物	负责岗位/主责人
第六阶段：移交与培训	1. 项目成果整体移交。 2. 对甲方运营人员进行系统操作与维护培训。	2026.03.16 - 2026.03.31	资产移交清单、培训记录、项目总结报告	**运维项目经理** **运维实施工程师** **服务台经理**（服务交接）

4. 关键技术标准与质量保障措施

1. 设计标准：严格遵循国家《电动汽车充电站设计规范》（GB 50966）及电力、建筑相关最新规范。
2. 设备标准：所供充电桩须具备国家权威机构出具的型式试验报告，符合国标GB/T 18487.1等系列标准。
3. 平台功能：充电运营管理平台必须具备远程实时监控、故障智能告警、充电数据统计、移动端运维管理等功能，并承诺与市级监管平台对接。
4. 质量保障：
   (1) 流程遵循：项目全过程遵循公司既定的质量管理体系，关键节点邀请质量部参与评审。
   (2) 岗位自检：各岗位人员依据《岗位说明书》职责，严格执行“自检、互检、专检”。
   (3) 文档管理：所有过程文档由运维项目经理统一归档，确保可追溯性。

5. 沟通与协调机制

项目例会：运维项目经理主持召开周例会，项目核心成员参加。

汇报机制：运维项目经理按月向运维部经理及副总经理提交书面项目月报。

变更管理：任何范围、设计变更，须经运维项目经理评估后，书面报运维部经理审批后执行。

应急联络：设立以运维项目经理为第一联系人的7×24小时应急通道。

6. 后期运维支持承诺（质保期）

自项目整体竣工验收合格之日起，我司承诺提供以下服务：

质保期：充电设备质保3年，土建及安装工程质保2年。

服务接口：正式运维服务由公司服务台统一接收，并由运维部根据事件等级（参考岗位职责）分派软件运维工程师、安全检测工程师等处理。

响应时效：提供7×24小时服务热线，一般故障4小时内响应，重大故障12小时内抵达现场。

知识移交：项目所有技术文档、运维手册移交服务知识经理入库，作为公司知识资产。