盐都区新能源汽车充电站建设项目

巡检报告

中达丰集团有限公司

2025年12月30日

文档信息

文档名称编号	巡检报告（ZDFJT-ITSS-XJBG）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-12-30	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目 1

巡检报告 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 巡检基本信息 4

2. 硬件设备状态检查 4

2.1. 充电桩本体检查 4

2.2. 供电与配电设施检查 5

2.3. 网络与监控设备检查 5

3. 软件与平台状态检查 6

4. 性能数据抽查 6

5. 问题汇总与建议 7

6. 巡检结论 7

1. 巡检基本信息

项目名称	盐都区新能源汽车充电站建设项目
巡检类型	□ 定期巡检 □ 专项检查 □ 故障后巡检
巡检日期	2025年12月20日
巡检周期	季度
巡检人员	运维实施工程师、基础环境运维工程师
被巡检站点	站点编号：#01, #05, #12, #18, #23 (示例，共5个站点)
天气状况	晴，温度：5-15°C，湿度：65%

2. 硬件设备状态检查

2.1. 充电桩本体检查

检查项	检查标准/方法	站点 #01	站点 #05	站点#12	站点 #18	站点 #23	整体状态
外观与清洁	外壳完好、无破损、无明显污渍。	✅正常	✅正常	有灰尘	✅正常	✅正常	**良好**
屏幕与指示灯	显示屏清晰无损坏，指示灯状态正常。	✅正常	✅正常	✅正常	✅正常	✅正常	**正常**
枪线及连接器	无破损、老化，锁止功能正常，接口清洁。	✅正常	✅正常	枪线轻度磨损	✅正常	✅正常	**注意**
急停按钮	功能测试有效，标识清晰。	✅有效	✅有效	✅有效	✅有效	✅有效	**正常**
散热与通风	风扇运转正常，进风口无堵塞。	✅正常	✅正常	风扇轻微异响	✅正常	✅正常	**注意**

2.2. 供电与配电设施检查

检查项	检查标准/方法	站点#01	站点#05	站点#12	站点#18	站点#23	整体状态
配电箱/柜	箱体完好、锁具正常、内部整洁、无异味异响。	✅正常	✅正常	✅正常	✅正常	内部有轻微水汽	**注意**
断路器与开关	状态指示正确，无过热现象（测温）。	✅正常	✅正常	✅正常	✅正常	✅正常	**正常**
电缆与接线	连接牢固，无松动、发热、绝缘皮破损。	✅正常	✅正常	✅正常	✅正常	✅正常	**正常**
接地与防雷	接地线连接可靠，接地电阻复测（本次未测，按计划执行）。	--	--	--	--		

2.3. 网络与监控设备检查

检查项	检查标准/方法	站点#01	站点#05	站点#12	站点#18	站点#23	整体状态
网络设备（交换机/路由器）	电源、指示灯状态正常，网线连接牢固。	✅正常	✅正常	✅正常	✅正常	✅正常	**正常**
网络连通性	Ping测试至中心平台，延迟<50ms，无丢包。	✅通畅	✅通畅	偶发延迟高	✅通畅	✅通畅	**基本正常**
视频监控摄像头	图像清晰，云台控制正常，录像功能正常。	✅正常	✅正常	✅正常	镜头有污渍	✅正常	**良好**
安防与门禁	门禁开关正常，报警功能测试有效。	✅正常	✅正常	✅正常	✅正常	✅正常	**正常**

3. 软件与平台状态检查

检查项	检查标准/方法	检查结果	状态
充电运营管理平台	1. **可访问性**：网页/APP登录正常。 2. **核心功能**：远程启停、计费、监控数据刷新正常。 3. **告警功能**：模拟触发一条通讯中断告警，平台接收与显示正常。	平台访问流畅，各站点数据实时更新，告警测试响应及时。	✅ **正常**
数据上传与同步	检查平台数据与现场桩计数据一致性（抽查交易记录）。	抽查5笔记录，金额、电量、时间戳均一致。	✅ **正常**
系统日志	检查平台及服务器近一周日志，有无严重错误（ERROR）或告警（WARN）。	发现少量网络瞬断警告（站点#12），无影响业务的严重错误。	**注意**
后台服务	检查数据库、应用服务器、通讯服务等关键进程状态。	所有核心服务运行正常，资源占用率在合理范围内。	✅ **正常**

4. 性能数据抽查

站点	抽查桩号	最近7天充电次数	累计充电量 (kWh)	最近一次故障/告警	可用率
#01	01-01	45	1,250	无	100%
#05	05-02	38	980	网络闪断（已恢复）	99.8%
#12	12-01	52	1,500	风扇异响（本次巡检发现）	100%
#18	18-01	28	750	无	100%
#23	23-02	41	1,100	配电箱潮气告警（本次巡检发现）	99.9%

5. 问题汇总与建议

序号	问题描述	问题等级	可能原因/影响	处理建议	责任岗位	计划解决时间
1	**站点#12**：充电桩风扇有轻微异响。	低	轴承磨损或灰尘。长期可能导致散热不良。	清洁风扇，持续观察。如下次巡检异响增大，则安排更换。	运维实施工程师	2026年2月（下次巡检前）
2	**站点#12**：枪线有轻度磨损。	低	日常使用磨损。存在潜在绝缘风险。	加强该站点枪线的目视检查频次，纳入重点观察对象。	运维实施工程师	持续观察
3	**站点#23**：配电箱内发现轻微水汽。	中	箱体密封条老化或凝露。可能引发电气短路。	1. 立即擦拭干燥。 2. 检查密封条，必要时更换。 3. 考虑加装防凝露装置。	基础环境运维工程师	2026年2月
4	**站点#12**：网络偶发高延迟。	中	运营商线路波动或现场交换机问题。影响交易和数据上传。	1. 联系网络供应商检查线路。 2. 下次巡检携带设备进行网络质量测试。	网络工程师	2026年2月
5	**站点#18**：监控镜头有污渍。	低	灰尘或鸟粪。影响监控画面清晰度。	清洁镜头。	运维实施工程师	2026年3月

6. 巡检结论

1. 本次巡检总体评价：系统运行基本稳定。

硬件层面：绝大部分设备状态良好，发现几处低风险隐患，需按计划处理。

软件与平台：核心功能运行正常，数据链路通畅。

重点关注：站点#12（设备老化迹象）和站点#23（环境问题）需在下个巡检周期前完成整改与复核。

2. 后续行动：

将本次巡检发现的问题录入公司服务管理系统（如Jira），生成工单并跟踪闭环。

将站点#12和#23列入下月重点巡检站点。

本次巡检报告及数据提交至服务知识经理，归档至项目知识库。