盐都区新能源汽车充电站建设项目

阶段性交付报告

中达丰集团有限公司

2025年12月30日

文档信息

文档名称编号	阶段性交付报告（ZDFJT-ITSS-JDXJFBG）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-12-30	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目 1

阶段性交付报告 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 项目概况 4

2. 阶段性交付目标完成情况 4

2.1. 第一阶段：启动与深化设计（2025年4月1日 - 5月31日） 4

2.2. 第二阶段：设备采购与生产（2025年6月1日 - 8月31日） 4

2.3. 第三阶段：基础与土建施工（2025年9月1日 - 10月31日） 5

2.4. 第四阶段：设备安装与调试（2025年11月1日 - 12月31日） 5

3. 关键里程碑达成情况 5

4. 当前进展总结 6

5. 风险控制与应对措施 6

6. 下阶段工作计划（2026年1月 - 3月） 7

7. 结论 7

1. 项目概况

盐都区新能源汽车充电站建设项目是公司在公共充电基础设施领域的重要工程，合同约定在盐都区辖区内建设60个新能源汽车充电桩，并配套完善电力、监控、网络、消防等设施，形成安全、高效、智能的公共充电服务网络。

本项目采用设计、采购、施工、调试、试运行及运维一体化交付模式，合同为固定总价包干，工期紧、标准高。项目自2025年4月1日正式启动以来，严格遵循公司项目管理体系，按计划推进各项工作，截至目前已顺利完成前三个阶段的核心任务，全面进入设备安装与调试阶段。

2. 阶段性交付目标完成情况

2.1. 第一阶段：启动与深化设计（2025年4月1日 - 5月31日）

本阶段主要完成项目启动、团队组建、现场勘察、施工图设计及审查工作。项目组于4月7日召开项目启动会，明确组织架构与职责分工，运维项目经理作为现场第一责任人全面统筹推进。

4月中下旬，技术支持工程师带队完成全部60个点位的现场详细勘察，形成勘察报告，并结合实际情况完成初步设计方案。5月上旬，设计方案提交甲方审查，并根据审查意见完成全部施工图设计文件的修订与定稿。5月28日，设计成果通过甲方正式审查，较计划提前完成。

本阶段关键交付物包括：项目章程、现场勘察报告、全套施工图设计文件及设计审查合格报告。

2.2. 第二阶段：设备采购与生产（2025年6月1日 - 8月31日）

本阶段重点完成设备采购、合同签订、生产监督及厂验工作。运维项目经理牵头，联合采购专员制定详细采购清单与技术协议，6月25日前完成全部核心设备的招标采购与合同签订，锁定关键设备订单，提前规避供货延迟风险。

7月至8月期间，技术支持工程师赴设备厂家进行现场厂验，确认设备符合国家相关标准（GB/T 18487.1等）及合同技术规格要求。所有设备于8月28日前全部到场，经运维实施工程师验收合格，设备合格证、检测报告等资料同步归档。

本阶段关键交付物包括：设备采购合同、生产进度报告、厂验记录、设备到货验收单及合格证明文件。

2.3. 第三阶段：基础与土建施工（2025年9月1日 - 10月31日）

本阶段全面启动现场施工工作。项目组在9月初完成施工前手续办理及技术交底后，立即组织施工队进场作业。基础环境运维工程师全程现场监督，确保施工质量与安全。

截至10月31日，全部60个站点的土建基础施工、电缆沟开挖与敷设、配电房基础建设、接地系统施工均已完成。所有隐蔽工程均经质量部抽查合格，形成完整的影像资料与验收记录。冬季来临前，户外主要作业已全部完成，为后续设备安装创造了良好条件。

本阶段关键交付物包括：施工日志、隐蔽工程验收记录、基础施工验收报告。

2.4. 第四阶段：设备安装与调试（2025年11月1日 - 12月31日）

本阶段是项目从土建转向设备安装的关键过渡期。11月初，项目组启动设备运输与到货分拨工作，运维实施工程师牵头组织各站点设备就位。11月中旬起，充电桩体安装、电气接线、网络布线、监控系统安装同步推进。

网络工程师负责充电桩与运营管理平台之间的数据通信架构设计与实施，确保网络稳定可靠。软件运维工程师同步开展充电运营管理平台及监控系统的部署与配置工作，为后续系统联调做好准备。

截至12月31日，全部60个充电桩已完成安装上电，单机调试工作基本完成，系统联调已部分启动。项目组计划在2026年1月完成全系统联调，并正式启动为期30天的试运行。

本阶段关键交付物包括：设备安装记录、单机调试报告、网络配置文档、平台部署记录。

3. 关键里程碑达成情况

截至目前，项目前七个关键里程碑节点均已按时或提前完成：

项目启动与合同签订于2025年4月7日顺利完成；深化设计与审查通过于5月28日提前达成；主要设备采购合同签订于6月25日提前完成；全部设备到场验收于8月28日提前完成；现场施工与安装工作于12月31日按计划完成；系统联调已部分启动，为2026年1月全面启动试运行奠定基础。

项目整体进度符合计划要求，未出现重大延误。

4. 当前进展总结

截至目前，项目已完成前四个阶段全部任务，关键里程碑节点均按时达成。设备安装与单机调试工作基本完成，系统联调已部分启动，项目正式进入调试与试运行准备阶段。

项目文档同步归档机制持续运行，软件运维工程师与运维项目经理共同负责从项目启动即同步整理竣工资料，目前已形成完整的施工过程文档、设备资料、安装记录等，为后续验收阶段奠定基础。

施工期间未发生质量安全事故，质量部在关键节点的抽查审计结果均为合格，项目质量受控。

5. 风险控制与应对措施

项目组在推进过程中始终重视风险识别与应对，当前主要风险均处于可控状态：

进度风险方面，设备采购提前锁定订单，项目经理每周跟踪生产进度，有效避免供货延迟；施工阶段合理安排工序，在冬季来临前完成户外作业，降低天气影响。

质量风险方面，基础环境运维工程师现场全程监督，质量部对隐蔽工程进行突击检查，所有验收记录齐全。

沟通风险方面，所有变更严格遵循书面流程，经副总经理评估后与甲方签署补充协议，本周期内未发生重大变更。

验收风险方面，文档同步整理机制已建立，质量部将在预验收阶段专项审计竣工资料。

运维风险方面，服务台经理已开始了解系统架构，服务知识经理参与文档编制，为移交后运维支持做好准备。

6. 下阶段工作计划（2026年1月 - 3月）

下一阶段将全面完成系统联调、试运行及竣工验收工作，具体安排如下：

2026年1月，全面完成全系统联调，功能性能测试达标，正式启动为期30天以上的连续试运行。软件运维工程师牵头完成运营管理平台数据对接与优化，运维实施工程师配合处理试运行期间的问题。

2026年2月，完成试运行数据收集与分析，根据运行结果进行最终优化。同步编制竣工资料、运维手册，启动内部预验收，确保问题整改闭环。

2026年3月，申请并配合甲方完成正式竣工验收，完成资产移交、用户培训及知识入库工作。服务台正式接入，开启质保期运维服务。

项目组将持续执行周例会、月度汇报及里程碑评审机制，确保后续阶段按计划推进，质量与安全双控到位。

7. 结论

截至2025年12月30日，项目整体进度符合计划要求，前四阶段任务已圆满完成，关键里程碑按时达成。设备安装与单机调试工作基本完成，系统联调已部分启动，项目正式进入调试与试运行准备阶段。

项目组织架构运行高效，风险应对措施有效，施工质量与安全受控，文档同步归档机制运行良好，具备按期交付的条件。

项目组将继续保持高效协同，严格按计划推进后续工作，确保2026年3月31日前高质量完成项目整体交付。