盐都区新能源汽车充电站建设项目

交付实施计划

中达丰集团有限公司

2025年4月10日

文档信息

文档名称编号	交付实施计划（ZDFJT-ITSS-JFSSJH）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-4-10	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目 1

交付实施计划 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 总则 4

2. 应急组织体系 5

2.1. 应急领导小组 5

2.2. 现场应急执行组 5

2.3. 支持保障组 6

3. 周期内分阶段应急重点与场景 6

3.1. 第一阶段：建设与安装期（2025年4月-2025年8月） 6

3.2. 第二阶段：系统调试与联调期（2025年9月-2025年12月） 6

3.3. 第三阶段：试运行与验收准备期（2026年1月-2026年3月） 6

4. 通用应急响应流程 7

4.1. 事件分级与响应 7

4.2. 应急响应流程 7

5. 演练规划与管理 7

5.1. 演练总体目标 7

5.2. 演练计划框架 8

5.3. 演练评估与预案更新 8

6. 保障措施 8

6.1. 6.1 资源保障 8

6.2. 通讯保障 8

7. 附则 9

7.1. 预案生效与解释 9

7.2. 附件 9

1. 总则

1.1. 编制目的

为在项目交付实施关键期（2025年4月-2026年3月）内，系统性地应对盐都区新能源汽车充电站建设项目可能出现的各类突发事件，建立健全应急响应机制，保障项目建设进度、设备设施安全及系统稳定，确保项目按合同约定于2026年3月31日前顺利验收移交，特制定本预案。

1.2. 编制依据

《盐都区新能源汽车充电站建设项目合同》
《盐都区新能源汽车充电站建设项目交付实施方案》
《盐都区新能源汽车充电站建设项目交付实施计划》
项目巡检报告及改进方案中的风险识别项
中达丰集团有限公司《应急管理制度》及相关安全规范

1.3. 适用范围与周期

本预案适用于2025年4月1日至2026年3月31日项目全周期的应急管理工作，涵盖以下阶段：
建设施工期（2025年4月-2025年12月）：设备安装、调试阶段
试运行与验收期（2026年1月-2026年3月）：系统试运行、竣工验收准备阶段
在此期间发生的、影响项目进度、质量、安全或系统稳定的突发事件，均按本预案指导开展应急响应与演练。

1.4. 工作原则

进度优先，风险可控：应急响应以保障项目关键里程碑为主线，兼顾安全与质量。

阶段适配，动态调整：针对不同项目阶段（建设、调试、试运行）的特点，制定差异化的应急重点。

预防为主，演练结合：结合巡检与计划风险，在关键节点前组织针对性演练。

统一指挥，分级协同：建立与项目组织架构匹配的应急指挥体系，明确各岗位职责。

2. 应急组织体系

2.1. 应急领导小组

组长：项目总监（运维部经理）

副组长：运维项目经理

成员：技术支持工程师、采购专员、质量专员

核心职责：

审批本周期内各阶段应急演练计划与预算。

在重大突发事件（如严重影响M4、M8里程碑的事件）中做出决策。

协调跨部门资源，保障应急所需人员、设备、资金到位。

2.2. 现场应急执行组

负责人：运维项目经理（兼现场指挥）

技术执行组：

硬件/设施组：运维实施工程师、基础环境运维工程师。负责设备安装、施工、配电等现场的突发事件。

网络/系统组：网络工程师、软件运维工程师。负责网络、平台、数据相关的突发事件。

职责：

执行具体应急操作与故障排除。

收集现场信息，及时向领导小组汇报。

在试运行期后，承担7×24小时一线应急值班。

2.3. 支持保障组

商务与采购支持：采购专员负责紧急备件采购、供应商联络。

质量与文档支持：质量专员负责记录事件、参与评估、更新文档。

后勤与安全支持：负责应急交通、现场安全、医疗联络。

3. 周期内分阶段应急重点与场景

本预案将项目周期划分为三个主要阶段，各阶段应急重点不同：

3.1. 第一阶段：建设与安装期（2025年4月-2025年8月）

阶段特点：大量设备到货、安装施工全面展开，现场作业点多面广。

重点风险与场景：

场景S1-设备运输与仓储损坏：主要设备（充电桩、配电柜）在运输或仓储中受损。

场景S2-施工现场安全事故：施工期间发生人员触电、坠落或设备倾倒。

场景S3-关键设备供货延迟：影响施工进度的核心设备无法按时到货。

3.2. 第二阶段：系统调试与联调期（2025年9月-2025年12月）

阶段特点：设备安装就位，进入电气接线、网络部署和系统调试阶段。

重点风险与场景：

场景D1-系统联调失败：充电桩、网络、平台无法完成整体联调。

场景D2-重大技术缺陷暴露：调试中发现设备批次性质量问题或设计缺陷。

场景D3-网络与信息安全事件：调试期间遭遇网络攻击或数据泄露。

3.3. 第三阶段：试运行与验收准备期（2026年1月-2026年3月）

阶段特点：系统进入试运行，准备竣工验收，稳定性要求极高。

重点风险与场景：

场景R1-试运行期间系统宕机：关键系统（平台或核心站点）在试运行期间发生长时间中断。

场景R2-验收前关键故障：在计划验收日期前出现影响验收通过的故障。

场景R3-外部依赖故障：电力、网络等外部供应中断导致试运行失败。

4. 通用应急响应流程

4.1. 事件分级与响应

I级（重大）：影响项目关键里程碑（如M4设备到场、M8竣工验收），需领导小组立即介入决策。

II级（严重）：影响单个站点或系统模块，可能导致进度延迟，由现场指挥决策处置。

III级（一般）：局部问题，不影响整体进度，由专业工程师按规程处置。

4.2. 应急响应流程

监测与预警：基于项目周报、巡检和监控系统识别风险。

信息报告：第一发现人立即报告现场指挥，初步判断等级。

启动响应：根据事件等级启动相应预案，通知相关小组。

现场处置：执行组按预案实施抢修、替换、调试等操作。

升级协调：如需跨厂商、跨部门协调，由领导小组出面。

进度恢复：处置完成后，评估对项目计划的影响，采取赶工措施。

复盘关闭：事件结束后3日内完成复盘，更新风险清单和预案。

5. 演练规划与管理

5.1. 演练总体目标

验证本预案在项目各阶段的适用性与可操作性。

锻炼团队在真实项目压力下的应急协同能力。

在重大风险节点（如设备到场、系统联调、试运行启动）前暴露问题。

5.2. 演练计划框架

本周期内计划开展不少于3次专项演练，时间安排与项目关键节点挂钩：

2025年8月：针对“高温汛期施工安全”，演练施工现场安全事故应急（对应场景S2）。

2026年1月：试运行启动时，组织综合演练，模拟平台宕机恢复（对应场景R1）。

2026年2月：竣工验收预演前，演练验收故障应急（对应场景R2）。

注：具体演练方案（脚本、参演人员、评估标准）将在《应急演练计划》中详细制定。

5.3. 演练评估与预案更新

每次演练后需形成评估报告，重点评估预案流程的有效性和对项目进度影响的应对措施。

本预案将于2025年12月（进入试运行阶段前）进行一次系统性评审与修订。

演练中发现的重大问题将作为预案即时修订的依据。

6. 保障措施

6.1. 资源保障

备品备件：在项目仓库中设立应急专用备件库，清单见附件。

供应商通道：与核心设备供应商（充电桩、网络设备）签订应急支持协议。

预算保障：项目预算中包含“应急与演练专项费用”。

6.2. 通讯保障

建立“项目应急通讯录”，包含所有成员及供应商、甲方24小时联系人。

配备专用对讲机及备用电源，确保现场通讯畅通。

7. 附则

7.1. 预案生效与解释

本预案自 2025年4月10日起生效，至 2026年3月31日项目竣工验收移交后自然终止。

7.2. 附件

附件1：项目周期关键里程碑与风险点对照表

附件2：应急联络矩阵（含甲方、供应商、项目团队）

附件3：项目周期内应急资源（备件、工具、车辆）部署计划

附件4：分阶段应急场景处置要点速查卡