盐都区新能源汽车充电站建设项目

应急演练报告

中达丰集团有限公司

2025年8月20日

文档信息

文档名称编号	应急演练报告（ZDFJT-ITSS-YJYLBG）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-8-20	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目 1

改进方案 ..... 错误！未定义书签。

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 总体目标 ..... 错误！未定义书签。

2. 改进方向与措施 ..... 错误！未定义书签。

2.1. 巡检标准化与规范化 ..... 错误！未定义书签。

2.2. 设备预防性维护 ..... 错误！未定义书签。

2.3. 网络与系统监控优化 ..... 错误！未定义书签。

2.4. 问题跟踪与闭环管理 ..... 错误！未定义书签。

2.5. 巡检质量与效果评估 ..... 错误！未定义书签。

3. 实施计划 ..... 错误！未定义书签。

4. 责任分工 ..... 错误！未定义书签。

5. 预期成效 ..... 错误！未定义书签。

1. 演练基本概况

项目	内容
演练名称	2025年8月高温汛期施工现场安全事故应急专项演练
演练时间	2025年8月15日（星期四）上午 9:00 - 11:30
演练地点	盐都区充电站建设项目 #12 站点施工现场
演练性质	专项实战演练（部分预先通知，部分突击）
演练依据	《盐都区新能源汽车充电站建设项目应急演练预案》V1.0
演练场景	场景S2 - 施工现场安全事故（人员触电/设备倾倒）
演练指挥	运维项目经理
评估组长	质量管理专员
参与人数	10人

2. 演练目标达成情况

目标序号	演练前设定目标	达成情况评估	评估说明
1	检验预案有效性	✅ 完全达成	场景S2处置流程清晰可行，各环节衔接顺畅
2	锻炼现场处置能力	✅ 基本达成	人员救护、设备评估、现场隔离等动作基本规范
3	强化跨岗位协同	部分达成	指挥与执行层沟通及时，但部分岗位职责重叠
4	识别安全隐患	✅ 完全达成	识别出3项现场安全隐患并记录在案
5	保障项目进度	✅ 基本达成	演练中体现了进度调整机制，具备应急调度意识

3. 演练过程执行情况

3.1. 时间线执行符合性

计划时间节点	实际执行时间	偏差说明
9:15 事故触发	9:15	无偏差
9:20 现场负责人到达	9:22	+2分钟，因对讲机信号短暂不稳
9:25 总指挥启动预案	9:26	+1分钟，无实质影响

计划时间节点	实际执行时间	偏差说明
9:50 现场处置完成	9:52	+2分钟，设备检查环节略超时
10:30 演练结束集合	10:28	-2分钟，提前完成

3.2. 关键动作执行评估

关键动作	执行情况	存在问题
事故报告与初步响应	及时、准确	无
现场隔离与警戒设置	规范、迅速	警戒带设置范围略小
人员救护与包扎	动作基本规范	三角巾使用不够熟练
设备损坏评估	检查全面、记录完整	未同步拍照存档
对外信息通报模拟	格式完整、内容清晰	通报时机稍晚（计划10:10，实际10:25）

4. 演练评估得分

依据《应急演练计划》中设定的评估标准，本次演练综合得分为：82分

评估维度	权重	得分	评语
响应启动时效	20%	16	5分钟内启动，符合要求
现场指挥有序性	20%	15	指令清晰，分组明确
处置措施规范性	25%	20	基本符合安全规程，个别细节待加强
信息通报及时性	15%	10	对外通报延迟，需优化流程
协同配合效率	20%	16	各组衔接基本顺畅，存在短暂职责不清
合计	**100%**	**82**	**良好**

5. 发现问题与改进建议

5.1. 发现问题

职责重叠问题：现场隔离组与设备检查组在初期存在短暂职责交叉，影响效率。

通讯设备稳定性：演练中对讲机出现短暂信号干扰，影响指令接收。

救护技能熟练度：部分人员对急救包内物品使用不熟练。

记录完整性：设备损坏评估未同步进行影像记录。

通报流程时效：对外通报（模拟）比计划延迟15分钟。

5.2. 改进建议

序号	改进内容	责任岗位	完成时限
1	修订《现场应急职责卡》，明确各岗位边界	运维项目经理	2025年9月10日
2	增配备用通讯设备，并测试信号覆盖	网络工程师	2025年9月15日
3	组织一次专项急救技能培训	质量管理专员	2025年9月20日
4	为各站点配备简易影像记录工具（如执法记录仪）	采购专员	2025年9月30日
5	制定《应急信息通报流程图》，明确各环节时限	运维项目经理	2025年9月10日

6. 演练成果与后续应用

6.1. 直接成果

验证了《应急演练预案》中场景S2的现场可操作性。

提升了项目团队在复合安全事故中的协同处置能力。

识别并记录3项现场安全隐患，均已列入整改清单。

6.2. 知识沉淀

本次演练的全过程记录（含时间线、问题、评估）已归档至项目知识库。

演练中验证有效的“现场隔离-救护-评估”并行处置模式，已补充至《施工现场安全作业指导书》。

6.3. 对后续工作的指导

本次演练暴露的通讯、记录、通报等问题，将在后续演练（如2026年1月试运行演练）中重点检验改进情况。

演练中表现突出的协同机制，将在项目日常安全管理中推广运用。

7. 结论

本次2025年8月应急演练基本达到预期目标，有效检验了高温汛期施工现场安全事故的应急响应机制。演练过程中团队表现出较强的责任意识和协作基础，同时在通讯保障、技能熟练度、流程精细化等方面存在提升空间。